

Заказчик	ООО «Промстроймонтаж», 620912, г. Екатеринбург, проезд Горнистов 1Б (организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД по ОКПО	Код		
			0322005 50730896		
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО «Смартсистема», 620028, г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д.13-в, оф.201; +7 (343) 28-777-32 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	19597845		
Стройка	«Перепланировка помещений, расположенных по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 40» (наименование, адрес)				
Объект	«Перепланировка помещений, расположенных по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 40» (наименование)				
			Вид деятельности по ОКДП		
			Договор подряда (контракт)		
			номер	05-11/24	
			дата	05	11 2025
			Вид операции		

АКТ	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
			с	по
			16.09.2026	16.09.2026

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 2 481 179,15 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	по смете				количество	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Диспетчеризация ИТП							
1	1	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	ФЕРм08-02-409-09	100 м	0,6	29 560,19	17 736,11
2	2	Установка стальных защитных гильз Ду25, длина200мм; ИТП, 12шт., 2.4м	ФЕРм08-02-407-06 прим.	100 м	0,024	34 829,48	835,91
3	3	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	ФЕРм08-02-147-10	100 м	1,4	30 169,59	42 237,43
4	4	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	ФЕРм08-02-148-01	100 м	0,6	21 827,26	13 096,36

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	по смете				количество	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	Сверление отверстий Ø40мм в железобетонных стенах, глубина200мм; ИТП, 12шт.	ФЕР46-03-014-48	100 отверстий	0,12	34 662,03	4 159,44
6	6	Заполнение противопожарной пеной DN1201 кольцевого зазора вокруг гильз Ду25, глубина 200 мм; ИТП, 12 шт.	КАЛЬК-ПЕНА-200	100 отверстий	0,12	36 684,69	4 402,16
Раздел 2. Автоматизация и диспетчеризация общеобменной вентиляции. Система ПВ1							
7	7	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	ФЕРм08-02-409-09	100 м	1,35	29 561,87	39 908,52
8	8	Монтаж проволочного лотка 50×300 мм по установленным конструкциям, 15 м	ФЕРм08-02-395-02 прим.	т	0,03165	103 807,93	3 285,52
9	9	Установка скоб ВММ1030 для крепления лотка — 15 шт., 4,785 кг	ФЕРм08-01-087-03 прим.	т	0,004785	128 470,97	614,73
10	10	Прокладка кабеля системы ПВ1 по установленным конструкциям и лоткам — 180 м	ФЕРм08-02-147-10	100 м	1,8	30 169,60	54 305,28
11	11	Прокладка кабеля системы ПВ1 в трубах — 155 м	ФЕРм08-02-148-01	100 м	1,55	21 827,96	33 833,34
Раздел 3. Автоматизация и диспетчеризация общеобменной вентиляции. Системы В2, В3, В4, В5, В6							
12	12	Прокладка гофрированной трубы ПВХ для систем В2–В6, 280 м	ФЕРм08-02-409-09	100 м	2,8	29 561,52	82 772,26
13	13	Прокладка кабеля систем В2–В6 в трубах — 515 м	ФЕРм08-02-148-01	100 м	5,15	21 827,68	112 412,55
14	14	Сверление отверстий Ø40мм в железобетонных стенах, глубина200мм; В2–В6, 20шт.	ФЕР46-03-014-48	100 отверстий	0,2	34 665,63	6 933,13
15	15	Установка стальных защитных гильз Ду25, длина200мм; В2–В6, 20шт., 4м	ФЕРм08-02-407-06 прим.	100 м	0,04	34 837,10	1 393,48

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	по смете				количество	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	Заполнение противопожарной пеной DN1201 кольцевого зазора вокруг гильз Ду25, глубина 200 мм; В2–В6, 20 шт.	КАЛЬК-ПЕНА-200	100 отверстий	0,2	36 688,21	7 337,64
Раздел 4. Автоматизированная система контроля и учёта энергоресурсов							
17	17	Установка контроллера связи GSM LitePRO с комплектной внешней антенной	ФЕРм11-03-001-01	шт	1	1 050,69	1 050,69
18	18	Установка преобразователя интерфейсов ЛЭРС ETHERNET 2.0	ФЕРм11-03-001-01	шт	1	1 050,69	1 050,69
19	19	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	ФЕРм08-02-409-09	100 м	0,35	29 562,41	10 346,84
20	20	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	ФЕРм08-02-147-10	100 м	1,35	30 169,33	40 728,60
21	21	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	ФЕРм08-02-148-01	100 м	0,35	21 830,40	7 640,64
22	22	Сверление отверстий Ø40мм в железобетонных стенах, глубина200мм; АСКУЭ, 10шт.	ФЕР46-03-014-48	100 отверстий	0,1	34 665,57	3 466,56
23	23	Уменьшение глубины сверления Ø40мм с200до150мм: исключение5ступеней по10мм; АСКУЭ, 10шт.	ФЕР46-03-014-61	100 отверстий	-0,5	1 593,52	-796,76
24	24	Установка стальных защитных гильз Ду25, длина150мм; АСКУЭ, 10шт., 1.5м	ФЕРм08-02-407-06 прим.	100 м	0,015	34 755,36	521,33
25	25	Заполнение противопожарной пеной DN1201 кольцевого зазора вокруг гильз Ду25, глубина 150 мм; АСКУЭ, 10 шт.	КАЛЬК-ПЕНА-150	100 отверстий	0,1	36 688,33	3 668,83
Раздел 5. Диспетчеризация системы водоснабжения и канализации							
26	26	Установка датчиков протечки LS1–LS7	ФЕРм11-03-001-01	шт	7	1 050,68	7 354,76

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	по смете				количество	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	Прокладка гофрированной трубы ПВХ системы ВК, 105 м	ФЕРм08-02-409-09	100 м	1,05	29 562,30	31 040,42
28	28	Прокладка кабеля системы ВК по установленным конструкциям и лоткам — 715 м	ФЕРм08-02-147-10	100 м	7,15	30 169,22	215 709,92
29	29	Прокладка кабеля системы ВК в трубах — 170 м	ФЕРм08-02-148-01	100 м	1,7	21 828,02	37 107,63
30	30	Сверление отверстий Ø40мм в железобетонных стенах, глубина200мм; ВК, 24шт.	ФЕР46-03-014-48	100 отверстий	0,24	34 661,62	8 318,79
31	31	Уменьшение глубины сверления Ø40мм с200до150мм: исключение5ступеней по10мм; ВК, 24шт.	ФЕР46-03-014-61	100 отверстий	-1,2	1 590,51	-1 908,61
32	32	Установка стальных защитных гильз Ду25, длина150мм; ВК, 24шт., 3.6м	ФЕРм08-02-407-06 прим.	100 м	0,036	34 787,96	1 252,37
33	33	Заполнение противопожарной пеной DN1201 кольцевого зазора вокруг гильз Ду25, глубина 150 мм; ВК, 24 шт.	КАЛЬК-ПЕНА-150	100 отверстий	0,24	36 684,64	8 804,31
34	34	Монтаж соединительных коробок КС-4 датчиков протечки LS1–LS7 — 7 шт.	ФЕРм10-04-066-04 прим.	шт	7	7 304,79	51 133,53
Раздел 6. Диспетчеризация системы электроснабжения							
35	35	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	ФЕРм08-02-409-09	100 м	0,2	29 563,83	5 912,77
36	36	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	ФЕРм08-02-147-10	100 м	0,2	30 167,06	6 033,41
37	37	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	ФЕРм08-02-148-01	100 м	0,2	21 825,37	4 365,07
38	38	Сверление отверстий Ø40мм в железобетонных стенах, глубина200мм; Электроснабжение, 6шт.	ФЕР46-03-014-48	100 отверстий	0,06	34 679,72	2 080,78

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	по смете				количество	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
39	39	Уменьшение глубины сверления Ø40мм с200до150мм: исключение5ступеней по10мм; Электроснабжение, 6шт.	ФЕР46-03-014-61	100 отверстий	-0,3	1 590,47	-477,14
40	40	Установка стальных защитных гильз Ду25, длина150мм; Электроснабжение, 6шт., 0.9м	ФЕРм08-02-407-06 прим.	100 м	0,009	34 980,11	314,82
41	41	Заполнение противопожарной пеной DN1201 кольцевого зазора вокруг гильз Ду25, глубина 150 мм; Электроснабжение, 6 шт.	КАЛЬК-ПЕНА-150	100 отверстий	0,06	36 702,68	2 202,16
42	42	Разделка и подключение неэкранированного кабеля в разъёмы RJ45 Cat.5е 8P8C — 2 шт.	ФЕРм11-04-020-01 прим.	шт	2	3 369,19	6 738,38
Раздел 7. Контроль работы системы кондиционирования в серверной							
43	43	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	ФЕРм08-02-409-09	100 м	0,1	29 553,28	2 955,33
44	44	Прокладка кабеля системы контроля кондиционирования в серверной в трубах — 10 м	ФЕРм08-02-148-01	100 м	0,1	21 836,41	2 183,64
45	45	Сверление отверстий Ø40мм в железобетонных стенах, глубина200мм; СРК, 2шт.	ФЕР46-03-014-48	100 отверстий	0,02	34 644,34	692,89
46	46	Установка стальных защитных гильз Ду25, длина200мм; СРК, 2шт., 0.4м	ФЕРм08-02-407-06 прим.	100 м	0,004	34 831,00	139,32
47	47	Заполнение противопожарной пеной DN1201 кольцевого зазора вокруг гильз Ду25, глубина 200 мм; СРК, 2 шт.	КАЛЬК-ПЕНА-200	100 отверстий	0,02	36 666,49	733,33
Раздел 8. Диспетчеризация инженерных систем							
48	48	Установка рабочей станции DEPO Race VA655 с комплектом клавиатуры и мыши МК200	ФЕРм11-04-002-01	шт	1	2 230,93	2 230,93
49	49	Установка мониторов DEPO Vision MR240 — 2 шт.	ФЕРм10-04-067-23 прим.	шт	2	4 732,24	9 464,48

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	по смете				количество	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
50	50	Установка ИБП APC Back-UPS 750 ВА/415 Вт, 230 В рабочего места	ФЕРм11-04-002-01 прим.	шт	1	2 230,93	2 230,93
Раздел 9. Шкаф диспетчеризации в составе							
51	51	Установка навесного шкафа ШД-1 800×600×300 мм	ФЕРм08-03-573-05	шт	1	6 162,82	6 162,82
52	52	Установка шин L, N и РЕ в корпусных изоляторах на DIN-рейке — 3 шт.	ФЕРм10-04-030-04 прим.	шт	3	1 849,83	5 549,49
53	53	Монтаж DIN-рейки 35×7,5 мм внутри шкафа ШД-1, 1,5 м	ФЕРм08-02-397-01	100 м	0,015	26 505,72	397,59
54	54	Монтаж пластмассового короба внутри шкафа ШД-1, 2,315 м	ФЕРм08-02-390-01	100 м	0,02315	33 371,08	772,54
55	55	Сборка и установка винтовых клемм КВИ-2,5 в шкафу ШД-1 — 49 шт.	ФЕРм08-01-082-01	100 шт	0,49	85 130,50	41 713,95
56	56	Установка аппаратного сервера SCADA-CAN BMS A1 на DIN-рейку	ФЕРм11-03-001-01	шт	1	1 050,69	1 050,69
57	57	Установка модуля DM-1206PC и панели оператора P8 — 2 шт.	ФЕРм11-03-001-01	шт	2	1 050,68	2 101,36
58	58	Установка светодиодного светильника ДБО3001 внутри шкафа ШД-1	ФЕРм08-03-593-06 прим.	100 шт	0,01	160 218,94	1 602,19
59	59	Установка сигнальной лампы BLS10-ADDS-230-K06	ФЕРм08-01-081-01	шт	1	2 326,58	2 326,58
60	60	Установка реле HF41-24 — 11 шт. и реле напряжения РН-111М — 1 шт.	ФЕРм10-01-039-06	шт	12	3 439,46	41 273,52
61	61	Установка автоматических выключателей на DIN-рейке: 10А — 1 шт., 1А — 4 шт.	ФЕРм08-03-526-01 прим.	шт	5	2 927,16	14 635,80

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	по смете				количество	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
62	62	Установка восьмипортового коммутатора KCH210-8	ФЕРм11-03-001-01	шт	1	1 050,69	1 050,69
63	63	Установка преобразователя 8×RS485–Ethernet «Пульсар» SW1	ФЕРм11-03-001-01	шт	1	1 050,69	1 050,69
64	64	Установка ИБП INFO600S, 600 ВА/360 Вт шкафа ШД-1	ФЕРм11-04-002-01 прим.	шт	1	2 230,93	2 230,93
65	65	Установка розетки с заземлением MRD10-16 на DIN-рейку	ФЕРм08-03-591-08	100 шт	0,01	73 950,30	739,50
Раздел 10. Дополнительное оборудование							
66	66	Установка модуля DM-402-1W и преобразователя MGate MB3180 — 2 шт.	ФЕРм11-03-001-01	шт	2	1 050,68	2 101,36
67	67	Сборка и установка двухуровневых винтовых клемм KRUKB-3 — 7 шт.	ФЕРм08-01-082-01	100 шт	0,07	85 126,02	5 958,82
68	68	Установка интерфейса IP-CAN и блоков питания БП60А-24 — 3 шт.	ФЕРм11-03-001-01	шт	3	1 050,69	3 152,07
69	69	Присоединение рабочих проводов к приборам шкафа ШД-1 — 136 аппаратных концов	ФЕРм08-03-574-01 прим.	100 шт	1,36	33 549,14	45 626,83
Раздел 11. Пусконаладочные работы							
70	70	Проверка однополюсных автоматических выключателей SF1–SF4, 1 А	ФЕРп01-03-001-01	шт	4	2 188,18	8 752,72
71	71	Проверка двухполюсного автоматического выключателя QF1, 10 А	ФЕРп01-03-002-04	шт	1	2 424,73	2 424,73
72	72	Наладка стабилизированных блоков питания БП60А-24 ER1, ER2 шкафа ШД-1, 60 Вт	ФЕРп01-06-010-03	шт	2	40 690,07	81 380,14
73	73	Наладка реле контроля напряжения KV1 РН-111М шкафа ШД-1	ФЕРп01-06-023-01	шт	1	8 872,77	8 872,77

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	по смете				количество	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
74	74	Измерение сопротивления изоляции трёхпроводной внутренней питающей цепи ШД-1	ФЕРп01-11-028-01	шт	1	734,78	734,78
75	75	Измерение сопротивления изоляции семи двухпроводных питающих цепей ШД-1	ФЕРп01-11-028-01	шт	7	514,34	3 600,38
76	76	Проверка непрерывности защитной цепи ШД-1 в восьми контрольных точках	ФЕРп01-11-011-01	100 измерений	0,08	29 749,40	2 379,95
77	77	Измерение полного сопротивления пяти рабочих петель L–N и двух защитных петель L–PE ШД-1	ФЕРп01-11-013-01	шт	7	2 295,71	16 069,97
Раздел 12. Огнезащита кабельных проходок							
78	78	Огнезаделка74кабельных проходок двухкомпонентной пеной DN1201, глубина150/200мм	КАЛЬК-ОГН-01	м3	0,0053725	131 755,46	707,86
79	79	Защитное покрытие кабелей DS1201, сухой слой3мм на300мм с каждой стороны74проходок	КАЛЬК-ОГН-02	компл.	1	123 081,80	123 081,80
80	80	Заполнение и установка74маркировочных табличек DM1202 для кабельных проходок	КАЛЬК-ОГН-03	компл.	1	56 185,90	56 185,90
Стоимость работ по расчёту						X	1 383 243,92
		Приведение к согласованной стоимости СМР					1 097 935,23
Итого по акту В т.ч. НДС 22%						X	2 481 179,15
						X	447 425,75

Сдал

Генеральный директор
ООО «Смартсистема»
(должность)

М.П.

Принял

Директор
ООО «Промстроймонтаж»
(должность)

М.П.

Гимаев Э.Р.
(расшифровка подписи)

Грибанов А.А.
(расшифровка подписи)