

Заказчик

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик)

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

Поликлиника г. Кировград, ул. Набережная, д.5А
(наименование, адрес)

Объект

Поликлиника г. Кировград, ул. Набережная, д.5А. 327-2024-АК
(наименование)

Форма по ОКУД
по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

АКТ

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

с

по

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 4 385 570,60 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Сметный объем и стоимость		
по порядку	по смете				количество по смете	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальный сметный расчёт ПИР							
1	1	Разработка структуры SCADA-проекта	ПИР-1	компл.	1	939 765,13	939 765,13
2	2	Разработка графического интерфейса и мнемосхем	ПИР-2	компл.	1	939 765,13	939 765,13
3	3	Настройка обмена с оборудованием	ПИР-3	каналов/линий	150	4 176,73387	626 510,08
4	4	Настройка архивов и тревог	ПИР-4	компл.	1	522 091,74	522 091,74
5	5	Настройка серверной и клиентской частей	ПИР-5	компл.	1	417 673,39	417 673,39
6	6	Комплексная отладка	ПИР-6	компл.	1	522 091,74	522 091,74
7	7	Комплексное опробование	ПИР-7	компл.	1	417 673,39	417 673,39
		Итого по строкам сметы					4 385 570,60
		Сметная стоимость с НДС					4 385 570,60
		В т.ч. НДС 22%					790 840,60
		Сметная стоимость без НДС					3 594 730,00

Сдал

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Принял

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик)

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

Поликлиника г. Кировград, ул. Набережная, д.5А
(наименование, адрес)

Объект

Поликлиника г. Кировград, ул. Набережная, д.5А. 327-2024-АК
(наименование)

Форма по ОКУД

по ОКПО

Код

0322005

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 4 624 189,95 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Сметный объём и стоимость		
по порядку	по смете				количество по смете	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальный сметный расчёт СМР							
1	1	Прокладка гофрированной трубы 91916	ФЕРм08-02-409-09	100 м	0,6	125 444,38	75 266,63
2	2	Прокладка кабеля МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 (исходное КП)	ФЕРм08-02-148-01	100 м	1,35	92 632,844	125 054,34
3	3	Прокладка кабеля КВПнг(С)-LSLTx-5е 4×2×0.52 (исходное КП)	ФЕРм08-02-148-01	100 м	0,65	92 623,58	60 205,33

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Сметный объём и стоимость		
по порядку	по смете				количество по смете	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	Установка стальной защитной трубы d25 по проекту	ФЕРм08-02-407-06	100 м	0,05	147 734,40	7 386,72
5	5	Прокладка гофрированной трубы 91916	ФЕРм08-02-409-09	100 м	2,35	125 451,153	294 810,21
6	6	Прокладка гофрированной трубы 91925	ФЕРм08-02-409-09	100 м	1,5	125 450,83	188 176,25
7	7	Прокладка кабеля МКЭШВнг(А)-LSLTx 2x2x0,75 (исходное КП)	ФЕРм08-02-148-01	100 м	5,55	92 630,191	514 097,56
8	8	Прокладка кабеля МКЭШВнг(А)-LSLTx 3x0.75 (исходное КП)	ФЕРм08-02-148-01	100 м	0,75	92 636,55	69 477,41
9	9	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 (исходное КП)	ФЕРм08-02-148-01	100 м	1,95	92 631,415	180 631,26
10	10	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 4x1.5 (исходное КП)	ФЕРм08-02-148-01	100 м	0,3	92 653,77	27 796,13
11	11	Прокладка гофрированной трубы 91925	ФЕРм08-02-409-09	100 м	5,35	125 450,914	671 162,39
12	12	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 (исходное КП)	ФЕРм08-02-148-01	100 м	5,35	92 630,581	495 573,61
13	13	Установка стальной защитной трубы d25 по проекту	ФЕРм08-02-407-06	100 м	0,05	147 734,40	7 386,72
14	14	Прокладка гофрированной трубы 91916	ФЕРм08-02-409-09	100 м	0,6	125 444,38	75 266,63
15	15	Прокладка кабеля КВПнг(С)-LSLTx-5с 4×2×0.52 (исходное КП)	ФЕРм08-02-148-01	100 м	1,15	92 630,45	106 525,02
16	16	Установка стальной защитной трубы d25 по проекту	ФЕРм08-02-407-06	100 м	0,01	148 081,00	1 480,81

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Сметный объём и стоимость		
по порядку	по смете				количество по смете	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	Прокладка гофрированной трубы 91916	ФЕРм08-02-409-09	100 м	0,4	125 460,08	50 184,03
18	18	Прокладка гофрированной трубы 91925	ФЕРм08-02-409-09	100 м	1,5	125 450,83	188 176,25
19	19	Прокладка кабеля МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 (исходное КП)	ФЕРм08-02-148-01	100 м	5,6	92 629,627	518 725,91
20	20	Установка стальной защитной трубы d25 по проекту	ФЕРм08-02-407-06	100 м	0,01	148 081,00	1 480,81
21	21	Монтаж Коробка соединительная КС-4 12-0001-0002	ФЕРм10-04-066-04	шт	6	30 999,252	185 995,51
22	22	Прокладка гофрированной трубы 91916	ФЕРм08-02-409-09	100 м	0,2	125 459,85	25 091,97
23	23	Прокладка кабеля КВПнг(С)-LSLTx-5е 4×2×0.52 (исходное КП)	ФЕРм08-02-148-01	100 м	0,7	92 633,83	64 843,68
24	24	Установка стальной защитной трубы d25 по проекту	ФЕРм08-02-407-06	100 м	0,01	148 081,00	1 480,81
25	25	Заделка коннектора RJ45 8P8C	ФЕРм11-04-020-01	шт	2	16 821,92	33 643,84
26	26	Прокладка гофрированной трубы 91916	ФЕРм08-02-409-09	100 м	0,1	125 415,00	12 541,50
27	27	Прокладка кабеля МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 (исходное КП)	ФЕРм08-02-148-01	100 м	0,1	92 667,10	9 266,71
28	28	Монтаж проволочного лотка FC5030, 17 секций по3м	ФЕРм08-02-395-02	т	0,10761	440 570,76	47 409,82
29	29	Установка опор ВММ1030 с крепёжным комплектом СМ3500001	ФЕРм08-01-087-03	т	0,016269	544 910,57	8 865,15

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Сметный объём и стоимость		
по порядку	по смете				количество по смете	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	Монтаж Адаптер RS232/RS485/RS485-Ethernet ЛЭРС ETHERNET 2.0/MFCC-001-120	ФЕРм11-03-001-01	шт	1	4 458,80	4 458,80
31	31	Монтаж Модем GSM CSD/GPRS, с внешней антенной, кабель 2.5м, разъем SMA-M GSM LitePRO	ФЕРм11-03-001-01	шт	1	4 458,80	4 458,80
32	32	Монтаж Датчик контроля 24В, NC h2o-Контакт NEW исп.2	ФЕРм11-03-001-01	шт	6	4 458,792	26 752,75
33	33	Монтаж Рабочая станция Race VA655; DEPO Race VA655 (ДАЦН. 466219.105-06.06) H770/i7-12700/Cool/16GbD5/256GB_PCIe_M.2/256GB_SSD_2.5/DVD±RW/intVideo/500W/CAR3WS	ФЕРм11-04-002-01	шт	1	9 467,37	9 467,37
34	34	Монтаж Монитор DEPO Vision MR240 ДАЦН.467849.046-02.02	ФЕРм10-04-067-23	шт	2	20 082,17	40 164,34
35	35	Монтаж ИБП APC Back-UPS 750VA/415W, 230V	ФЕРм11-04-002-01	шт	1	9 467,37	9 467,37
36	36	Монтаж ПЛИК iRidi Pro Server	ФЕРм11-03-001-01	шт	1	4 458,80	4 458,80
37	37	Монтаж Модуль 14 универсальных входов DM-1400	ФЕРм11-03-001-01	шт	1	4 458,80	4 458,80
38	38	Монтаж Графическая панель оператора 8, без монтажного короба P8	ФЕРм11-03-001-01	шт	1	4 458,80	4 458,80
39	39	Монтаж Шкаф с монтажной панелью 800x600x300, У2 IP54 TI5-10-N-080-060-030-66	ФЕРм08-03-573-05	шт	1	26 153,10	26 153,10
40	40	Монтаж Шина L «фаза» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-8KD-K02	ФЕРм10-04-030-04	шт	1	7 850,14	7 850,14
41	41	Монтаж Шина N «ноль» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-10KD-K07	ФЕРм10-04-030-04	шт	2	7 850,115	15 700,23
42	42	Монтаж Шина PE «земля» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-10KD-K06	ФЕРм10-04-030-04	шт	3	7 850,107	23 550,32

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Сметный объём и стоимость		
по порядку	по смете				количество по смете	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
43	43	Монтаж DIN-рейка 35х7.5, L=2000мм YDN10-0200	ФЕРм08-02-397-01	100 м	0,94	112 270,36	105 534,14
44	44	Монтаж Короб 25х40, L=2000мм СКМ50-025-040-1-K03	ФЕРм08-02-390-01	100 м	0,02	141 560,50	2 831,21
45	45	Монтаж Клемма винтовая, серая YZN30-002-K03	ФЕРм08-01-082-01	100 шт	0,01	361 190,00	3 611,90
46	46	Монтаж Клемма винтовая, синяя YZN30-002-K07	ФЕРм08-01-082-01	100 шт	0,03	361 329,33	10 839,88
47	47	Монтаж Клемма винтовая, ж/з YZN30-002-K52	ФЕРм08-01-082-01	100 шт	0,04	361 182,00	14 447,28
48	48	Монтаж Светильник светодиодный линейный LDBO0-3001-4-4000-K01	ФЕРм08-03-593-06	100 шт	0,02	679 891,50	13 597,83
49	49	Монтаж Одноканальный блок питания 220В/24В, 60Вт БП60А-24	ФЕРм11-03-001-01	шт	1	4 458,80	4 458,80
50	50	Монтаж Сигнальная лампа 220В, зелёная BLS10-ADDS-230-K06	ФЕРм08-01-081-01	шт	1	9 873,28	9 873,28
51	51	Монтаж Реле 1-контактное, 24В AC/DC HF41-24	ФЕРм10-01-039-06	шт	9	14 596,013	131 364,12
52	52	Монтаж Реле напряжения РН-111М	ФЕРм10-01-039-06	шт	1	14 596,07	14 596,07
53	53	Монтаж Автоматический выключатель 10А, 2Р, С AR-M06N-2-C010	ФЕРм08-03-526-01	шт	1	12 421,91	12 421,91
54	54	Монтаж Автоматический выключатель 1А, 1Р, С AR-M06N-1-C001	ФЕРм08-03-526-01	шт	4	12 421,933	49 687,73
55	55	Монтаж 5-портовый сетевой неуправляемый коммутатор SW-70500-I	ФЕРм11-03-001-01	шт	1	4 458,80	4 458,80

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Сметный объём и стоимость		
по порядку	по смете				количество по смете	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
56	56	Монтаж Преобразователь 8xRS485-Ethernet «Пульсар» H00003158	ФЕРм11-03-001-01	шт	1	4 458,80	4 458,80
57	57	Монтаж Линейно-интерактивный ИБП 600ВА/360Вт, 2xSchuko, 1x7Ач, INFO600S	ФЕРм11-04-002-01	шт	1	9 467,37	9 467,37
58	58	Монтаж Розетка с заземлением на DIN-рейку MRD10-16	ФЕРм08-03-591-08	100 шт	0,01	313 823,00	3 138,23
		Итого по строкам сметы					4 624 189,98
		Округление итоговой стоимости					-0,03
		Сметная стоимость с НДС					4 624 189,95
		В т.ч. НДС 22%					833 870,32
		Сметная стоимость без НДС					3 790 319,63

Сдал

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Принял

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик)

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

Поликлиника г. Кировград, ул. Набережная, д.5А
(наименование, адрес)

Объект

Поликлиника г. Кировград, ул. Набережная, д.5А. 327-2024-АК
(наименование)

Форма по ОКУД

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 2 355 239,45 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Сметный объём и стоимость		
по порядку	по смете				количество по смете	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальный сметный расчёт Оборудование							
1	1	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916	КП-18	м	60	23,13	1 387,80
2	2	Кабель МКЭШВнг(А)-LSLTx 2x2x0,75	КП-19	м	135	158,85	21 444,75
3	3	Кабель КВПнг(С)-LSLTx-5е 4×2×0.52	КП-20	м	65	146,34	9 512,10

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Сметный объём и стоимость		
по порядку	по смете				количество по смете	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	Держатель с защёлкой и дюбелем, d25 51325R	КП-21	шт	165	35,30	5 824,50
5	5	Труба стальная водогазопроводная, d25 750-012	КП-22	м	5	737,46	3 687,30
6	6	Пена двухкомпонентная огнезащита, картридж 330мл DN1201	КП-23	шт	1	6 415,58	6 415,58
7	7	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916	КП-68	м	235	23,13	5 435,55
8	8	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d25 91925	КП-69	м	150	43,17	6 475,50
9	9	Кабель МКЭШВнг(А)-LSLTx 2x2x0,75	КП-70	м	555	158,85	88 161,75
10	10	Кабель МКЭШВнг(А)-LSLTx 3x0.75	КП-71	м	75	202,86	15 214,50
11	11	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5	КП-72	м	195	92,00	17 940,00
12	12	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4x1.5	КП-73	м	30	103,50	3 105,00
13	13	Лоток проволочный 50x300мм, L=3000 FC5030	КП-74	шт	17	3 289,32	55 918,44
14	14	Крепежный комплект для монтажа проволочного лотка CM3500001	КП-75	компл	51	56,29	2 870,79
15	15	Скоба ВММ-10(ТМ) для лотка с основанием 300мм ВММ1030	КП-76	шт	51	719,95	36 717,45
16	16	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d25 91925	КП-94	м	535	43,17	23 095,95
17	17	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5	КП-95	м	535	92,00	49 220,00

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Сметный объём и стоимость		
по порядку	по смете				количество по смете	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	Держатель с защёлкой и дюбелем, d25 51325R	КП-96	шт	1 070	35,30	37 771,00
19	19	Труба стальная водогазопроводная, d25 750-012	КП-97	м	5	737,46	3 687,30
20	20	Пена двухкомпонентная огнезащита, картридж 330мл DN1201	КП-98	шт	1	6 415,58	6 415,58
21	21	Адаптер RS232/RS485/RS485-Ethernet ЛЭРС ETHERNET 2.0/MFCC-001-120	КП-103	шт	1	12 642,00	12 642,00
22	22	Модем GSM CSD/GPRS, с внешней антенной, кабель 2.5м, разъем SMA-M GSM LitePRO	КП-104	шт	1	11 051,00	11 051,00
23	23	ПО ЛЭРС УЧЕТ (лицензия общедомового учета);Право на использование ПО ЛЭРС УЧЁТ на условиях неисключительной лицензии. "Стартовый пакет" 5 лицензий на объекты учета	КП-105	шт	1	6 966,00	6 966,00
24	24	ПО ЛЭРС УЧЕТ (лицензия квартирного учета); Право на использование ПО ЛЭРС УЧЁТ на условиях неисключительной лицензии на поквартирный опрос	КП-106	шт	1	40 764,00	40 764,00
25	25	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916	КП-107	м	60	23,13	1 387,80
26	26	Кабель КВПнг(С)-LSLTx-5e 4×2×0.52	КП-108	м	115	146,34	16 829,10
27	27	Держатель с защёлкой и дюбелем, d16 51316R	КП-109	шт	120	31,66	3 799,20
28	28	Труба стальная водогазопроводная, d25 750-012	КП-110	м	1	737,46	737,46
29	29	Пена двухкомпонентная огнезащита, картридж 330мл DN1201	КП-111	шт	1	6 415,58	6 415,58

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Сметный объём и стоимость		
по порядку	по смете				количество по смете	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	Датчик контроля 24В, NC h2o-Контакт NEW исп.2	КП-116	шт	6	1 950,00	11 700,00
31	31	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916	КП-117	м	40	23,13	925,20
32	32	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой,d25 91925	КП-118	м	150	43,17	6 475,50
33	33	Кабель МКЭШВнг(А)-LSLTx 2x2x0,75	КП-119	м	560	158,85	88 956,00
34	34	Держатель с защёлкой и дюбелем, d25 51325R	КП-120	шт	300	35,30	10 590,00
35	35	Труба стальная водогазопроводная, d25 750-012	КП-121	м	1	737,46	737,46
36	36	Пена двухкомпонентная огнезащита, картридж 330мл DN1201	КП-122	шт	1	6 415,58	6 415,58
37	37	Коробка соединительная КС-4 12-0001-0002	КП-123	шт	6	110,09	660,54
38	38	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916	КП-128	м	20	23,13	462,60
39	39	Кабель КВПнг(С)-LSLTx-5е 4×2×0.52	КП-129	м	70	146,34	10 243,80
40	40	Держатель с защёлкой и дюбелем, d16 51316R	КП-130	шт	40	31,66	1 266,40
41	41	Труба стальная водогазопроводная, d25 750-012	КП-131	м	1	737,46	737,46
42	42	Пена двухкомпонентная огнезащита, картридж 330мл DN1201	КП-132	шт	1	6 415,58	6 415,58
43	43	Коннектор RJ45 cat.5е 8P8C	КП-133	шт	2	351,00	702,00

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Сметный объём и стоимость		
по порядку	по смете				количество по смете	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
44	44	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916	КП-138	м	10	23,13	231,30
45	45	Кабель МКЭШВнг(А)-LSLTx 2x2x0,75	КП-139	м	10	158,85	1 588,50
46	46	Держатель с защёлкой и дюбелем, d16 51316R	КП-140	шт	20	31,66	633,20
47	47	Рабочая станция Race VA655; DEPO Race VA655 (ДАЦН. 466219.105-06.06) H770/i7-12700/Cool/16GbD5/256GB_PCIe_M.2/256GB_SSD_2.5/DVD±RW/intVideo/500W/CAR3WS	КП-145	шт	1	218 000,00	218 000,00
48	48	Монитор DEPO Vision MR240 ДАЦН.467849.046-02.02	КП-146	шт	2	22 515,00	45 030,00
49	49	Комплект клавиатура + мышь МК200 920-002694	КП-147	шт	1	3 591,52	3 591,52
50	50	ИБП APC Back-UPS 750VA/415W, 230V	КП-148	шт	1	14 000,00	14 000,00
51	51	Сервер: Программное обеспечение iRidium SCADA для автоматизации, Сервер iRidi SCADA STANDARD, 3 000 тегов, 1 клиент ir-scada-st-3k	КП-149	шт	1	778 000,00	778 000,00
52	52	Клиент: Операторская станция iRidi SCADA, 1 подключение, управление ir-scada-netpro-1-fc	КП-150	шт	1	162 000,00	162 000,00
53	53	ПЛК iRidi Pro Server	КП-152	шт	1	257 640,00	257 640,00
54	54	Модуль 14 универсальных входов DM-1400	КП-153	шт	1	24 426,00	24 426,00
55	55	Графическая панель оператора 8, без монтажного короба P8	КП-154	шт	1	98 900,00	98 900,00
56	56	Шкаф с монтажной панелью 800x600x300, Y2 IP54 TI5-10-N-080-060-030-66	КП-155	шт	1	21 299,00	21 299,00

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Сметный объём и стоимость		
по порядку	по смете				количество по смете	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
57	57	Шина L «фаза» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-8KD-K02	КП-156	шт	1	166,07	166,07
58	58	Шина N «ноль» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-10KD-K07	КП-157	шт	2	191,00	382,00
59	59	Шина PE «земля» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-10KD-K06	КП-158	шт	3	186,53	559,59
60	60	DIN-рейка 35х7.5, L=2000мм YDN10-0200	КП-159	шт	47	400,26	18 812,22
61	61	Короб 25х40, L=2000мм СКМ50-025-040-1-K03	КП-160	шт	1	701,82	701,82
62	62	Клемма винтовая, серая YZN30-002-K03	КП-161	шт	1	42,72	42,72
63	63	Клемма винтовая, синяя YZN30-002-K07	КП-162	шт	3	46,63	139,89
64	64	Клемма винтовая, ж/з YZN30-002-K52	КП-163	шт	4	122,46	489,84
65	65	Заглушка для КВИ-2.5, серая YZN30D-ZGL-002-K03	КП-164	шт	1	17,14	17,14
66	66	Ограничитель на DIN-рейку (пластик) YXD12	КП-165	шт	1	20,57	20,57
67	67	Светильник светодиодный линейный LDBO0-3001-4-4000-K01	КП-166	шт	2	488,28	976,56
68	68	Одноканальный блок питания 220В/24В, 60Вт БП60А-24	КП-167	шт	1	6 720,00	6 720,00
69	69	Сигнальная лампа 220В, зелёная BLS10-ADDS-230-K06	КП-168	шт	1	230,00	230,00
70	70	Реле 1-контактное, 24В AC/DC HF41-24	КП-169	шт	9	200,00	1 800,00

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Сметный объём и стоимость		
по порядку	по смете				количество по смете	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
71	71	Реле напряжения РН-111М	КП-170	шт	1	2 943,40	2 943,40
72	72	Автоматический выключатель 10А, 2Р, С AR-M06N-2-C010	КП-171	шт	1	1 577,51	1 577,51
73	73	Автоматический выключатель 1А, 1Р, С AR-M06N-1-C001	КП-172	шт	4	978,00	3 912,00
74	74	5-портовый сетевой неуправляемый коммутатор SW-70500-I	КП-173	шт	1	12 924,00	12 924,00
75	75	Преобразователь 8xRS485-Ethernet «Пульсар» H00003158	КП-174	шт	1	23 320,00	23 320,00
76	76	Линейно-интерактивный ИБП 600ВА/360Вт, 2xSchuko, 1x7Ач, INFO600S	КП-175	шт	1	6 653,18	6 653,18
77	77	Розетка с заземлением на DIN-рейку MRD10-16	КП-176	шт	1	330,32	330,32
		Итого по строкам сметы					2 355 239,45
		Сметная стоимость с НДС					2 355 239,45
		В т.ч. НДС 22%					424 715,31
		Сметная стоимость без НДС					1 930 524,14

Сдал

(должность)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Принял

(должность)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заказчик (генподрядчик):

Подрядчик (субподрядчик):

Стройка / объект: Поликлиника г. Кировград, ул. Набережная, д.5А. 327-2024-АК

Договор подряда № _____ от _____

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер документа: _____ Дата составления: _____

Отчётный период: с _____ по _____

№	Наименование работ и затрат	Код	С начала работ, без НДС	С начала года, без НДС	Сметная стоимость, без НДС
1	ПИР / SCADA				3 594 730,00
2	Строительно-монтажные работы				3 790 319,63
3	Оборудование и материалы				1 930 524,14
	Итого				9 315 573,77
	НДС 22%				2 049 426,23
	Всего с НДС				11 365 000,00

Подрядчик (субподрядчик): _____

Заказчик (генподрядчик): _____